

蒲县黑龙关镇肖家沟至山底公路路面改造工程 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		蒲县黑龙关镇肖家沟至山底公路路面改造工程							
主管部门		蒲县交通运输局			实施单位	蒲县交通运输局			
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1118.60		1118.60	1118.60		100%	
	其中：中央财政资金						--		--
	省级财政资金		130.00		130.00	130.00	--	100%	--
	市县(区)财政资金		519.00		519.00	519.00	--	100%	--
	上年结转资金						--		--
	其他资金		469.60		469.60	469.60	--	100%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，改善群众出行难、生产难和生活难的难题，推进当地区域经济快速稳步发展，为农副产品及粮食外销打开运输通道，增加农民收入，加快产业结构调整步伐。				项目实施和预算执行情况良好				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	公路改造	6.415km		6.415km	15	15		
	质量指标	质量达标率	100%		99%	15	14.85		
	时效指标	完成时间	2023.5		2023.5	15	14.8		
	成本指标	项目建设费用	1441.8万元		1602.81	15	14		
效益指标	社会效益	改善出行条件	明显		明显	15	15		
	可持续影响指标	后期管理机制健全性	健全		明显	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%		≥90%	15	15		
总分						100	98.65		

项目 绩效 分析	自评结果分 析	项目实施和 预算执行情 况及分析	项目实施和预算执行情况良好
		产出情况 及分析	推进当地区域经济快速稳步发展
		效益情况 及分析	确保了农村公路安全畅通
		满意度情 况及分析	县市区部门对蒲县黑龙关镇肖家沟至山底公路路面改造工程公路建设情况较为满意
	主要经验做法		提早做好项目的前期工作，加强组织领导，配备相关专业人员
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		无
	下一步改进措施及 管理建议		不断完善和健全相关管理制度，进一步加强长效管理制度建设。